

Отчет о выполнении плановых и текущих работ в октябре 2023 г. на ул. Советская, 40

- В помещении ИТП произведены работы на системе отопления по увеличению количества пластин теплообменника, с промывкой и заменой уплотнительных манжет.
- Выполнили замену неисправного контроллера, восстановили систему погодозависимого автоматического регулирования температуры отопления.
- Выполнили общестроительные работы по регулировке (замене) доводчиков, по восстановлению освещения в местах общего пользования.





