



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

июль 2023

Всего обращений	Решено	В работе
150	113	37

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
18.07.2023	Суходольская 47 – фасад 1 подъезда	Удаление вандальных надписей		
23.07.2023	Суходольская 47 – 2 под. 2 этаж	Временное устранение свища		
25.07.2023	Суходольская 47 – 2 под. 1-5 этажи	Замена участка трубы ГВС через перекрытие		
13.07.2023	Суходольская 47 – дворовая территория	Покос газонов		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 3 этаж 15- 3шт., этаж 5- 2шт.,этаж 1- 2шт, этаж 14 - 12шт., подъезд № 2 -2шт., подъезд № 7 – этаж 7 – 4шт., настройка таймеров уличного освещения
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расход) и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
9	Монтаж хомута на трубопроводе горячего водоснабжения циркуляции второй зоны в подвале № 3
10	Прочистка засора хозяйственно-бытовой канализации до канализационного колодца – 6 м/п в подвале № 5
11	Прочистка засора от выпуска хозяйственно-бытовой канализации до колодца – 12 м/п в подвале № 4
12	Замена трубопровода горячего водоснабжения ПП50 второй зоны с 1 по 5 этажи в подъезде № 2 – 16 м/п
13	Монтаж хомутов на трубопроводе ПП80 горячего водоснабжения второй зоны, подъезд № 2 этаж 2
14	Техническое обслуживание пожарной системы