



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Май 2023

Всего обращений	Решено	В работе
56	44	12

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
07.05.2023	Хрустальногорская 84- подвал, ИТП	Временное устранение свища		
11.05.2023	Хрустальногорская, 84 – 4 подъезд	Ремонт двери входной		

15.05.2023	Хрустальногорская 84- 1 подъезд – 6 этаж	Временное устранение свища		
19.05.2023	Хрустальногорская 84 - 1 подъезд 4 этаж	Временное устранение свища		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 1 подъезд 1эт- 2шт, 2 подъезд – 2эт.- 2шт., 3 подъезд – 1этаж -2шт, в подвале замена ламп – 6шт, подъезд № 1-12этаж -3шт., 5этаж-2шт.
2	Монтаж спортивной площадки (комплекс турников)
3	Монтаж скамейки
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Монтаж тренажёров – 5 шт
9	Посадка многолетних цветов и кустов
10	Устройство дорожки из бехатона у подъезда № 5
11	Монтаж ограждения детской площадки напротив 2 подъезда

12	Завоз песка в песочницы
13	Монтаж кранов шаровых на поливочники
14	Прочистка засора хозяйственно-бытовой канализации от выпуска до колодца домового и офисного- 12м/п
15	Ремонт подъезда № 1, 2 – первые этажи
16	Монтаж хомута на свищ трубы ПП 32 подъезд № 1 – этаж 4, 6, 7 этажи (отвод коллектора горячего водоснабжения)
17	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения теплообменника – 1м/п в ИТП
18	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения по стояку с подвала на 2 этаж подъезд № 3 – 10 м/п