










ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

октябрь 2023

Всего обращений	Решено	В работе
51	50	1

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
09.10.2023	Евгения Савкова, 3 - 3 подъезд, грузовой лифт	Установка зеркала		
16.10.2023	Евгения Савкова, 3 - 2 подъезд 11 этаж	Регулировка дверей на переходную лоджию		
27.10.2023	Евгения Савкова 3 – 3 подъезд 9 этаж	Установка обналички на двери лифтового холла		

16.10.2023	Евгения Савкова 3 – 2 подъезд - 11 этаж			
------------	--	--	---	--

09.10.2023	Евгения Савкова 3	Удаление вандальных надписей		
------------	-------------------	------------------------------	---	--

№ п/п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп в подъезде № 1-4 этаж – 4шт. подъезд № 2-14 этаж – 4 шт., 10этаж – 1шт., 3 подъезд – 1 этаж – 2 шт., детская площадка – 1шт.
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
9	Прочистка засора домового и офисного выпусков хозяйственно-бытовой канализации до колодца в подвале 2 подъезда – 6 м/п
10	Демонтаж поливочников – 2шт. подъездов №1, 3
11	Прочистка засора от выпуска хозяйственно-бытовой канализации до колодца в подвале 2 подъезда- 6м/п

12	Замена трубопровода горячего водоснабжения магистральной трубы 2 зоны в подвале подъезда №1 –12м/п, монтаж отсечных кранов – 3шт, монтаж муфтовых соединений – 10шт., монтаж циркуляционного насоса в ИТП -1шт
13	Замена оплётки на цепях качели и замена карабинов - 4шт.
14	Прочистка засора домового и офисного от выпуска хозяйственно-бытовой канализации до колодца в подвале 2 подъезда -12м/п