

ООО
«ЛИФТКОМПЛЕКС»
ИНН 6658334331

Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТКОМПЛЕКС»

620085, г. Екатеринбург, пер. Сызранский, 17
тел. 286-50-85

Директору ООО «УЖК «Территория»
Туманову С.А.

Направляю, Вам, информацию по замене планируемое согласно среднего срока службы основного лифтового оборудования (согласно ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В и рекомендаций завода-изготовителя) в жилом доме: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11В (по состоянию на июнь 2024г.).

1) Лифт грузопассажирский, 1000кг, 26 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.

Лифт зав. № E2NO6250, под.№1	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	20 000 руб.	Д-6.0мм, 165м.
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2

2) Лифт грузопассажирский, 1000кг, 25 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.

Лифт зав. № E2NO6251, под.№1	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	19 500 руб.	Д-6.0мм, 161м.
Тяговые ремни	5 лет	661 755 руб.	3x157м=471м, Contitech 30x3.3мм, 10 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2

3) Лифт грузопассажирский, 630кг, 25 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.

Лифт зав. № E2NO6252, под.№1	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	19 250 руб.	Д-6.0мм, 159м.
Тяговые ремни	5 лет	657 540 руб.	3x156м=468м, Contitech 25x3.3мм, 8 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2

4) Лифт грузопассажирский, 1000кг, 17 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.

Лифт зав. № E2NO6253, под.№2	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	13 800 руб.	Д-6.0мм, 113м.
Тяговые ремни	5 лет	463 650 руб.	3x110м=330м, Contitech 30x3.3мм, 10 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2

5) Лифт грузопассажирский, 630кг, 16 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.			
Лифт зав. № E2NO6254, под.№2	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	13 000 руб.	Д-6.0мм, 107м.
Тяговые ремни	5 лет	434 145 руб.	3x103м=309м, Contitech 25x3.3мм, 8 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2
6) Лифт грузопассажирский, 1000кг, 17 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.			
Лифт зав. № E2NO6255, под.№3	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	14 000 руб.	Д-6.0мм, 115м.
Тяговые ремни	5 лет	459 435 руб.	3x109м=327м, Contitech 30x3.3мм, 10 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2
7) Лифт грузопассажирский, 630кг, 16 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.			
Лифт зав. № E2NO6256, под.№3	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	13 200 руб.	Д-6.0мм, 108м.
Тяговые ремни	5 лет	429 930 руб.	3x102м=306м, Contitech 25x3.3мм, 8 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2
8) Лифт грузопассажирский, 1000кг, 17 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.			
Лифт зав. № E2NO6257, под.№4	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	13 700 руб.	Д-6.0мм, 112м.
Тяговые ремни	5 лет	463 650 руб.	3x110м=330м, Contitech 30x3.3мм, 10 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2
9) Лифт грузопассажирский, 630кг, 16 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.			
Лифт зав. № E2NO6258, под.№4	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	13 000 руб.	Д-6.0мм, 106м.
Тяговые ремни	5 лет	434 145 руб.	3x103м=309м, Contitech 25x3.3мм, 8 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2
10) Лифт грузопассажирский, 1000кг, 17 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.			
Лифт зав. № E2NO6259, под.№5	Средний срок службы	Стоимость оборудов.	Примечание
Канат ограничителя скорости	5 лет	13 700 руб.	Д-6.0мм, 112м.
Тяговые ремни	5 лет	463 650 руб.	3x110м=330м, Contitech 30x3.3мм, 10 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2
11) Лифт грузопассажирский, 630кг, 16 ост., OTIS, в экспл. с 2019г.			
Лифт зав. № E2NO6259,	Средний	Стоимость	Примечание


под.№4	срок службы	оборудов.	
Канат ограничителя скорости	5 лет	13 000 руб.	Д-6.0мм, 106м.
Тяговые ремни	5 лет	429 930 руб.	3x102м=306м, Contitech 25x3.3мм, 8 жил
Привод дверей кабины в сборе	5 лет	120 000 руб.	OTIS Gen2

Предварительная стоимость лифтового оборудования – 6 383 980 руб.

Ориентировочная стоимость выполнения работ – 950 000 руб.

Итого общая сумма за оборудование и проведение работ составит – 7 333 980 руб.

Директор ООО «Лифткомплекс»



Соболев А.Н.